

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4500000
(КТПКВК МБ)
4510000
(КТПКВК МБ)
4516015
(КТПКВК МБ)
0620
(КФВК)
Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики	
Ціль державної політики	
Ціль державної політики	

на належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс, недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин та забезпечення безпечного
ліфтами, оновлення і введення нових об'єднаних диспетчерських систем з метою диспетчеризації всіх ліфтів.

ліфтів програм
і безпечного проживання та обслуговування львів'ян через проведення ремонтних робіт ліфтів у будинках м. Львова, забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів, які
и 25-річний ресурс, недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин та забезпечення безпечного користування ліфтами, оновлення і введення нових об'єднаних диспетчерських систем з
етчеризації всіх ліфтів.

жетної програми

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	10
на виконання Міської програми технічної модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років		10 825 000	10 825 000	10 825 000		10 820 708	10 820 708	10 820 708	0	-4 292	-4 292
еріод 2017-2023 років		10 825 000	10 825 000	10 825 000		10 820 708	10 820 708	10 820 708		-4 292	-4 292

Напрями використання місцевих / регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11
на виконання Міської програми технічної модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років		10 825 000	10 825 000	10 825 000		10 820 708	10 820 708	10 820 708	0	-4 292	-4 292
еріод 2017-2023 років	0	10 825 000	10 825 000	10 825 000	6	10 820 708	10 820 708	10 820 708	0	-4 292	-4 292

і показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	продукту													
	кількість пасажирських ліфтів, де будуть проведені роботи капітального ремонту з заміною ліфтового обладнання	од	титульний список		8	8		8	8	0	0	0	0	0
	кількість пасажирських ліфтів, де будуть проведені роботи з капітального ремонту	од	титульний список		23	23		23	23	0	0	0	0	0
2	ефективності													
	середня вартість проведення робіт капітального ремонту з заміною ліфтового обладнання пасажирських ліфтів	грн.	розрахунок		1 315 500	1315500		1 315 500	1315500	0	0	0	0	0
	середня вартість проведення робіт з капітального ремонту ліфтів	грн.	розрахунок		13 086,95	13086,95		12 900	12900	0	-186,95	-186,95		-186,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з вартістю одиниці капітального ремонту ліфтів згідно актів виконаних робіт														
Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 99,96%,														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконання бюджетної програми забезпечило належну технічну експлуатацію та модернізацію, безпечне користування ліфтами.

Голова Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Н.Б.Бабах

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Г.З.Волошин

(ініціали та прізвище)