

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)		34814859 (код за ЄДРПОУ)	Затверджено
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		34814859 (код за ЄДРПОУ)	Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 *(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)*
3.	2717700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7700 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код бюджету)	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне використання отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

5. Мета бюджетної програми
Ефективна реалізація та використання отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видатків на будівництво, реконструкцію будівель та електро-інженерних мереж

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			579 697 975,50	579 697 975,50	117 012 362,76	117 012 362,76	117 012 362,76	-462 685 612,74	-462 685 612,74
1	Реконструкція будівель, електричних, інженерних мереж		10 719 570,22	10 719 570,22		7 471 714,68	7 471 714,68		-3 247 855,54	-3 247 855,54
2	Реалізація проекту "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Львові"		568 978 405,28	568 978 405,28		109 540 648,08	109 540 648,08		-459 437 757,20	-459 437 757,20

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі "Prozorro" та результату їх виконання	
2		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі "Prozorro" та результату їх виконання	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	Реконструкція будівель КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" з благоустроєм території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі під реабілітаційний центр	грн.	Ухвала	4 886 561,48	4 886 561,48	4 886 561,48	4 886 561,48	4 886 561,48	4 886 561,48				
1.2	Реконструкція під реабілітаційний центр будівлі "Б-3" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" за адресою вул.Пекарська,59А	грн.	Ухвала	632 855,54	632 855,54	632 855,54						-632 855,54	
1.3	Реконструкція з надбудовою будівлі А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазепи,25 у м.Львові	грн.	Ухвала	1 840 153,2	1 840 153,2	1 840 153,2			1 840 153,2				
1.4	Реконструкція зовнішніх інженерних мереж на території КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі	грн.	Ухвала	1 600 000	1 600 000	1 600 000			745 000			-855 000	
1.5	Реконструкція зовнішніх електричних мереж на території КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі	грн.	Ухвала	490 000	490 000	490 000						-490 000	
1.6	Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у м.Львові	грн.	Ухвала	568 978 405,2	568 978 405,2	568 978 405,2			109 540 648,0			-459 437 757,2	
1.7	Реконструкція з надбудовою будівлі А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазепи,25 у м.Львові	грн.	Ухвала	1 270 000	1 270 000	1 270 000						-1 270 000	
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів реконструкції будівель КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" з благоустроєм території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі під реабілітаційний центр	од.	розрахунково	1	1	1			1				
2.2	Кількість об'єктів з реконструкції з надбудовою будівель А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазепи,25 у м.Львові	од.	розрахунково	1	1	1			1				

4.5	Рівень готовності на реконструкцію з надбудовою будівель А"-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазепи,25 у м.Львові	відс.	розрахунково	100	100	-100	-100
4.6	Рівень готовності на реконструкцію під реабілітаційний центр будівлі Б"-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" за адресою вул.Пекарська,59А	відс.	розрахунково	100	100	-100	-100
4.7	Рівень готовності проектної документації на реконструкцію зовнішніх інженерних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі	відс.	розрахунково	100	100	-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
1	2	3	4				
1	затрат						
1.2	Реконструкція під реабілітаційний центр будівлі "Б"-3" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" за адресою вул.Пекарська,59А	грн.	Фінансування проводиться під виконання робіт				
1.4	Реконструкція зовнішніх інженерних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі "Prozorro" та результату їх виконання				
1.5	Реконструкція зовнішніх електричних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі	грн.	Фінансування проводиться під виконання робіт				
1.6	Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у м.Львові	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі "Prozorro" та результату їх виконання				
1.7	Реконструкція з надбудовою будівлі А"-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазепи,25 у м.Львові	грн.	Фінансування проводиться під виконання робіт				
2	продукту						
2.6	Кількість об'єктів будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб по вул.Миколаївчука	кількість	У 2024 році завершилися роботи по будівництву одного будинку				
3	ефективності						
3.2	Середні витрати на реконструкцію під реабілітаційний центр будівлі "Б"-3" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" за адресою вул.Пекарська,59А	грн.	Фінансування проводиться під виконання робіт				
3.4	Середні витрати на реконструкцію зовнішніх інженерних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі	грн.	Фінансування проводиться під виконання робіт				
3.5	Середні витрати на реконструкцію зовнішніх електричних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі	грн.	Фінансування проводиться під виконання робіт				
3.7	Середні витрати на реконструкцію з надбудовою будівель А"-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазепи,25 у м.Львові	грн.	Фінансування проводиться під виконання робіт				
4	ЯКОСТІ						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році фінансування бюджетної програми КПКВК 2717700 "Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ" здійснювалась в межах затвердженого бюджетного кошторису. Результативні показники затверджені паспортом бюджетної програми виконано на 20,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради за КПКВКМБ 2717700 "Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ" на 2024 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 579697975,50грн, касові видатки становлять 117012362,76грн, що становить 20,1% обсягу за 2024 рік. На виконання Проекту "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Львові" передбачено бюджетні призначення у сумі 1568978405,28грн., касові становлять 109540648,08грн, що становить 19,2% обсягу за 2024 рік, на реалізацію Проекту "Реконструкція будівель, електричних, інженерних мереж" на 2024 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 10719570,22грн, касові видатки становлять 7471714,68грн, що становить 69,7% обсягу за 2024 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту економічного розвитку

(підпис)

Інна СВИСТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реконструкція будівель, електричних, інженерних мереж			50,00
1.2	Напрямок 2: Реалізація проекту "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Львові"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			137,50
	Загальний результат оцінки програми:			137,50

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Реконструкція будівель, електричних, інженерних мереж	

Директор департаменту економічного розвитку



(підпис)

Інна СВИСТУН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1,	2700000 (КТПКВК МБ)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	2710000 (КТПКВК МБ)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	2717700 КТПКВК МБ)	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Ефективна реалізація та використання отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	579 697,976		579 697,976	117 012,363		117 012,363	-462 685,613		-462 685,613
1.1.1.	Реконструкція будівель, електричних, інженерних мереж	10 719,570		10 719,570	7 471,715		7 471,715	-3 247,856		-3 247,856
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі "Prozorro" та результату їх виконання										
1.1.2.	Реалізація проекту "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Львові"	568 978,405		568 978,405	109 540,648		109 540,648	-459 437,757		-459 437,757
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлена економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі "Prozorro" та результату їх виконання										

(тис. грн.)

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Реконструкція будівель, електричних, інженерних мереж									
	затрат									
1	Реконструкція будівель КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" з благоустроєм території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі під реабілітаційний центр, грн.	4 886 561,48		4 886 561,48	4 886 561,48		4 886 561,48			
2	Реконструкція під реабілітаційний центр будівлі "Б-3" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" за адресою вул.Пекарська,59А, грн.	632 855,54		632 855,54				-632 855,54		-632 855,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фінансування проводиться під виконання робіт										
3	Реконструкція з надбудовою будівлі А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазели,25 у м.Львові, грн.	1 840 153,2		1 840 153,2	1 840 153,2		1 840 153,2			
4	Реконструкція зовнішніх інженерних мереж на території КНП"1 територіальне медичне	1 600 000		1 600 000	745 000		745 000			-855 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Фінансування проводиться під виконання робіт									
3	Середні витрати на реконструкцію з надбудовою будівель А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазепи,25 у м.Львові, грн.	1 840 153,2	1 840 153,2	1 840 153,2	1 840 153,2	1 840 153,2			-1 600 000
4	Середні витрати на реконструкцію зовнішніх інженерних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі , грн.	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000				-1 600 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Фінансування проводиться під виконання робіт									
5	Середні витрати на реконструкцію зовнішніх електричних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі , грн.	490 000	490 000	490 000	490 000				-490 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Фінансування проводиться під виконання робіт									
6	Середні витрати на реконструкцію з надбудовою будівель А"-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазепи,25 у м.Львові, грн.	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000				-1 270 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Фінансування проводиться під виконання робіт									
якості									
1	Рівень готовності на реконструкцію будівель КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" з благоустроєм території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Брюховичі під реабілітаційний центр, відс.	100	100	100	100	100			
2	Рівень готовності на еконтрукцію з надбудовою будівель А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазепи,25 у м.Львові, відс.	100	100	100	100				-100
3	Рівень готовності проектної документації на реконструкцію зовнішніх електричних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка, 74 в смт.Брюховичі , відс.	100	100	100	100				-100
4	Рівень готовності на реконструкцію з надбудовою будівель А"-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазепи,25 у м.Львові, відс.	100	100	100	100				-100
5	Рівень готовності на реконструкцію під реабілітаційний центр будівлі Б-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" за адресою м.Львів вул.Пекарська,59А, відс.	100	100	100	100				-100
6	Рівень готовності проектної документації на реконструкцію зовнішніх інженерних мереж на території КНП"1 територіальне медичне	100	100	100	100				-100

	Середні витрати на реконструкцію будівель КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" з благоустроєм території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі під реабілітаційний центр, грн.							4 886 561,48	4 886 561,48		
	Середні витрати на реконструкцію під реабілітаційний центр будівлі "Б-3" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" за адресою вул.Пекарська,59А, грн.										
	Середні витрати на реконструкцію з надбудовою будівель А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазели,25 у м.Львові, грн.						1 840 153,2	1 840 153,2			
	Середні витрати на реконструкцію зовнішніх інженерних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі, грн.										
	Середні витрати на реконструкцію зовнішніх електричних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі, грн.										
	Середні витрати на реконструкцію з надбудовою будівель А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазели,25 у м.Львові, грн.										
4	Показники якості										
	Рівень готовності проектної документації на реконструкцію зовнішніх інженерних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі, відс.										
	Рівень готовності на реконструкцію під реабілітаційний центр будівлі Б-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" за адресою м.Львів вул.Пекарська,59А, відс.										
	Рівень готовності на реконструкцію з надбудовою будівель А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазели,25 у м.Львові, відс.								100	100	
	Рівень готовності на реконструкцію будівель КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" з благоустроєм території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі під реабілітаційний центр, відс.										
	Рівень готовності на еконструкцію з надбудовою будівель А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Гетьмана І.Мазели,25 у м.Львові, відс.										
	Рівень готовності проектної документації на реконструкцію зовнішніх електричних мереж на території КНП"1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі, відс.										
	Реалізація проекту "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Львові"		13 199,975	13 199,975			109 540,648	109 540,648		729,855	729,855

1 Показники затрат									
Код	Назва показника	13 199 974,82	13 199 974,82	109 540 648,08	109 540 648,08	729,85	729,85	729,85	729,85
	Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у м. Львові, грн.								
2 Показники продукту									
	Кількість об'єктів будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб по вул. Миколайчука, кількість	2	2	1	1	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на один об'єкт будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб, грн.	6 599 987,41	6 599 987,41	284 489 202,64	284 489 202,64	4 210,45	4 210,45	4 210,45	4 210,45
4 Показники якості									
	Рівень готовності проектної документації на будівництво житлових будинків по вул. Миколайчука, відс.			100	100				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:**актуальності бюджетної програми**

Європейські гранти, допомоги це фінансова підтримка, що надається Європейським Союзом та іншими міжнародними організаціями для реалізації проектів, які мають соціальне, економічне або екологічне значення;

ефективності бюджетної програми

В сучасному світі органи місцевого самоврядування відіграють важливу роль у вирішенні соціальних, економічних, екологічних проблем, Європейські гранти, допомогли-це унікальна можливість для органів самоврядування отримати фінансування для реалізації своїх проектів;


корисності бюджетної програм**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Директор департаменту економічного розвитку


(підпис)

Інна СВИСТУН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

