

Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту відділень невідкладної допомоги лікарень		13 539 388,00	13 539 388,00		13 306 958,11	13 306 958,11	0,00	232 429,89	232 429,89
Усього	0,00	13 539 388,00	13 539 388,00	0,00	13 306 958,11	13 306 958,11	0,00	232 429,89	232 429,89

Відхилення виникло по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету магнітно-резонансної томографії» ЛШМД У відповідності до погодженої проектної документації в грудні було придбано дизель-генератор. Оскільки, закупівля дизель-генератора (системи безперебійного електроживлення) відбулась у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України», вартість обладнання визначена без оподаткування, відповідно дофінансована у грудні вартість об'єкта була знижена на суму ПДВ.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення проведення робіт з капітального ремонту відділень невідкладної допомоги лікарень	грн	рішення ВК ЛМР		13 539 388,00	13 539 388,00		13 306 958,11	13 306 958,11	0,00	232 429,89	232 429,89


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту										
	Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт відділень невідкладної допомоги лікарень	од.	рішення ВК ЛМР	2	2	2	2	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	якості										
	Середня вартість робіт з капітального ремонту відділень невідкладної допомоги лікарень	грн	розрахунково	6769694,00	6769694,00	6653479,06	6653479,06	0,00	116 214,95	116 214,95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Фактичний показник затрат на забезпечення проведення робіт з капітального ремонту відділень невідкладної допомоги лікарень по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету магнітно-резонансної томографії у складі відділення невідкладної допомоги» Комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І.Миколайчука, 9 становить 5 306 958,11 грн; по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень під створення агіографічної операційної у складі відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційного підприємства "8 -а міська клінічна лікарня м. Львова"» на вул. В.Навроцького, 23 становить 8 000 000,00 грн. Аналіз основних результативних показників, що характеризують виконання програми у звітному періоді свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою бюджетної програми є створення та покращення належних умов приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах. Основні напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми у звітному періоді забезпечені в повному обсязі.

В.о. начальника управління охорони здоров'я ДГП ЛМР


(підпис)

Н.С. Літвінська
(ініціали та прізвище)

М.Л. Матюшко
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу