



**Таблиця дорожніх знаків**

Номер згідно з ДСТУ 4100	Кількість		ДЗПТ
	тип/параметр	ДЗПТ	
137	I	11	-
21	-	3	-
23	-	10	-
31	-	2	-
329	-	3	-
343	-	2	-
42	-	2	-
43	-	1	-
56	-	1	-
532.1	-	2	-
532.2	-	1	-
532.3	-	2	-
564.1	-	2	-
564.2	-	9	-
564.3	-	8	-
711 (150 м)	-	1	-
711 (300 м)	-	1	-
713 (60 м)	-	1	-
714 (170 м)	-	1	-
714 (200 м)	-	1	-
78	-	6	-
Разом:	-	70	-

**Експлікація стійок дорожніх знаків (1 черга)**

№ п/п	Кількість	Тип стійки	Висота стійки, м
1	3	С-Ктр/53-М4,0 (СКМ 240)	4,0
2	1	С-Ктр/53-М4,0 (СКМ 240) (тичасова)	4,0
3	8	С-Ктр/76-М4,5 (СКМ 345)	4,5
4	6	С-Ктр/76-М4,5 (СКМ 345) (тичасова)	4,5
5	2	С-Ктр/76-М5,0 (СКМ 350)	5,0
6	2	С-Ктр/76-М5,0 (СКМ 350) (тичасова)	5,0
Разом:	22	-	-

- УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ**
- межі проїзної частини
  - межі протязу
  - зона проведення робіт
  - тимчасові лінійні мітки
  - ограджувальний бар'єр
  - існуючі дорожні знаки
  - нові дорожні знаки
  - розміщення дорожніх знаків на стійках
  - розміщення дорожніх знаків на тимчасових стійках
  - напрямки руху транспорту

ПОГОДЖЕНО ЛИСТОМ ВІД 28.07.2022 № 10815/41/2022-2822  
 УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
 У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 РАЙОННИЙ РАЙОН ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
 ДЛ. 07.2022

На період проведення робіт відповідальний за безпеку дорожнього руху в частині встановлення дорожніх знаків: виконав **Панчович В. І.** (ПІБ)  
 тел. +38(067)-673 3933

**Примітки:**  
 1. Усі знаки, що суперечать даній схемі ОДР заохочені на період проведення робіт;  
 2. Тривалість виконання робіт - 5 днів;  
 3. Період виконання ремонтних робіт: 01.08.2022р.-05.08.2022р.

2204-ОДР

Замовник: ТОВ "Екскомбуд"

Тимчасова схема організації дорожнього руху на вул. Залізничній, 11-15" у м. Львові

В.о. директора: [Signature]

2022

Зм.	Арх.	М.П.	Дата
Виконав	Перевірив	ГП	2022

Склад: [Signature] Арх.: [Signature] Арх.: [Signature]

РП 1 1

Інститут дорожнього господарства

Погоджено: [Signature]

Лінійний інженер: [Signature]

Лінійний інженер: [Signature]

Лінійний інженер: [Signature]